PRÜFPLANAUSDRUCK

Datum : 12.07.2008 / 02:52:45
Prüfplan : 9695430221 / 9
Kommentar : 6448/2HPU-30221
Änderungsgrund : drucker ein
Prüfer : BURKITT
Seite : 1

Bezeichnung		Min	Max
Kommentar			
"DC1+ rot, DC1- blau, Index weiß, lila vario+			"
"			"
"			"
"			"
Motorversorgung	DC		
DC2 - Spannung (V)	60.0		
DC2 - max. Strom (A)			0.10
Anzahl der Flügel	7		
Impulse Stromsignal	4		
Impulse Indexsignal	2		
Potentialbindung	Gnd DC1->Gnd DC2		
Versorgung Indexsignal	DC2		
Messbereich Indexsignal	100 V		
Stromsenke Bindung	Plus		
Stromsenke-Last (mA)	2		
Lichtschranke	Axial		
Drehzahlansteuerung	PWM Open Collector		
PWM Frequenz (Hz)	2000		
Steuersignal	Kein		
Variobezug	auf DC2 (-)		
HV Fixierung ab	Ja		
Adaptierung ab	Ja		
Fachpersonal erforderlich	Nein		
RS232 Befehl (Init)			
Drucker ansteuern	Ja		
Loadfilter			
"			"
S.Nr. Filter			
"			"
Loadfilter (Prog.)			
"			"
		Min	Max
HVDC - Hochspannung			
Protokollieren	Ja		
Prüfkriterium	Alle Anschlüsse->Geh		
Kontaktierüberwachung	Nein		
Prüfspannung (V)	1500		
Maximaler Prüfstrom (mA)			0.20
Prüfzeit (s)	1.0		
		Min	Max
VOP - Vorprüfung			
Protokollieren	Ja		
Versorgungsspannung (V)	3.0		
PWM (%)	99		
Indexsignal mit Last	Ja		
DC2 Spannung (V)	3.0		
Wartezeit nach Spng. aus (s)	0.0		
Stromaufnahme DC1 (A)	0.00000		0.00210
Spg. am Indexsignal (V)	1.0		3.6
Prüfzeit (s)	1.0		
		Min	Max
PS - Polschutz			
Protokollieren	Ja		
PWM (%)	99		
Versorgungsspannung (V)	48.0		
Maximaler Strom (A)			0.01000
Prüfzeit (s)	1.0		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PRÜFPLANAUSDRUCK

Datum : 12.07.2008 / 02:52:45
Prüfplan : 9695430221 / 9
Kommentar : 6448/2HPU-30221
Änderungsgrund : drucker ein
Prüfer : BURKITT
Seite : 2

Bezeichnung	Min	Max
BSTROM - Blockierschutz		
Protokollieren	Ja	
Versorgungsspannung (V)	48.0	
PWM (%)	99	
Verzögerungszeit (s)	3.0	
Meßzeit (1) HI to LO (s)		3.0
Strom (LO) (A)	0.00	0.02
Meßzeit (2) LO to HI (s)	4.5	5.5
Strom (HI) (A)	0.28	1.30
Meßzeit (3) HI to LO (s)	0.3	0.8
Wartezeit nach Spng. aus (s)	0.5	
Blockierung am Prüfende öffnen (P1291)	Nein	
	Min	**Max**
FK - PWM 0%		
Protokollieren	Ja	
RS232 Befehl Blockanfang		
RS232 Befehl Blockende		
Messwert RS232	0.00	0.00
Versorgungsspannung (V)	48.0	
PWM (%)	0	
Vario unterbrechen	Nein	
Spg. am Ende Abschalten	Nein	
Wartezeit nach Spng. aus (s)	0.0	
Triggersignal	Lichtschranke	
Lüfter blockieren	Nein	
Stromaufnahme (A)	0.000	0.040
Korrekturfaktor (1/min / °C)	0	
Bezugstemperatur (°C)		0.0
Drehzahl (1/min)	0	1
Luftstrom (V)	1.00	5.00
Mittelung	Nein	
Prüfzeit (s)	2.0	
	Min	**Max**
FK - PWM 50%		
Protokollieren	Ja	
RS232 Befehl Blockanfang		
RS232 Befehl Blockende		
Messwert RS232	0.00	0.00
Versorgungsspannung (V)	48.0	
PWM (%)	50	
Vario unterbrechen	Nein	
Spg. am Ende Abschalten	Nein	
Wartezeit nach Spng. aus (s)	0.0	
Triggersignal	Indexsig. mit Last	
Lüfter blockieren	Nein	
Triggerschwelle (V)/(A)	30.0	
Stromaufnahme (A)	0.116	0.181
Korrekturfaktor (1/min / °C)	0	
Bezugstemperatur (°C)		0.0
Drehzahl (1/min)	1873	2462
Luftstrom (V)	1.00	5.00
Pegel Trigger - Low (V)		0.4
Pegel Trigger - High (V)	57.90	60.00
Mittelung	Strom	
Prüfzeit (s)	11.0	14.0
	Min	**Max**
FK - PWM 99%		
Protokollieren	Ja	
RS232 Befehl Blockanfang		
RS232 Befehl Blockende		
Messwert RS232	0.00	0.00
Versorgungsspannung (V)	48.0	
PWM (%)	99	
Vario unterbrechen	Nein	
Spg. am Ende Abschalten	Nein	
Wartezeit nach Spng. aus (s)	0.0	
Triggersignal	Indexsig. mit Last	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Lüfter blockieren	Nein	
Triggerschwelle (V)/(A)	30.0	
Stromaufnahme (A)	0.490	0.671
Korrekturfaktor (1/min / °C)	0	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PRÜFPLANAUSDRUCK

Datum : 12.07.2008 / 02:52:45
Prüfplan : 9695430221 / 9
Kommentar : 6448/2HPU-30221
Änderungsgrund : drucker ein
Prüfer : BURKITT
Seite : 3

Bezeichnung	Min	Max
Bezugstemperatur (°C)		0.0
Drehzahl (1/min)	3691	4291
Luftstrom (V)	3.20	4.20
Pegel Trigger - Low (V)		0.4
Pegel Trigger - High (V)	57.90	60.00
Mittelung	Nein	
Prüfzeit (s)	12.0	
SS - Stromsignal	**Min**	**Max**
Protokollieren	Ja	
Versorgungsspannung (V)	48.0	
Strommeßbereich (A)		2.00
PWM (%)	99	
Triggersignal	Stromsignal	
Triggerschwelle (V)/(A)	0.20	
Prüfzeit (s)	1.0	
Wartezeit nach Spng. aus (s)	0.0	
GER - Geräusch	**Min**	**Max**
Protokollieren	Ja	
Versorgungsspannung (V)	48.0	
PWM (%)	99	
Prüfzeit (s)	1.0	
Zeit bis Messung (s)	1.0	
Spannung abschalten	Nein	
Auswerteart	Mittelwert	
Band 1 auswerten	Ja	
Band 2 auswerten	Ja	
Band 3 auswerten	Ja	
Band 4 auswerten	Ja	
Band 5 auswerten	Ja	
Band 6 auswerten	Ja	
Band 7 auswerten	Ja	
Band 8 auswerten	Ja	
Band 9 auswerten	Ja	
Band 10 auswerten	Ja	
Band 11 auswerten	Ja	
Band 12 auswerten	Ja	
Band 13 auswerten	Ja	
Band 14 auswerten	Ja	
Band 15 auswerten	Ja	
Band 16 auswerten	Ja	
Band 17 auswerten	Ja	
Band 18 auswerten	Ja	
Band 19 auswerten	Ja	
Band 20 auswerten	Ja	
Band 21 auswerten	Ja	
Band 22 auswerten	Ja	
Band 23 auswerten	Ja	
Band 24 auswerten	Ja	
Band 25 auswerten	Ja	
Band 26 auswerten	Ja	
Band 27 auswerten	Ja	
Band 28 auswerten	Ja	
Band 29 auswerten	Ja	
Band 30 auswerten	Ja	
Band 31 auswerten	Ja	
BREMS - Bremsen	**Min**	**Max**
Protokollieren	Nein	
Bremsart	Mechanisch	
Wartezeit Bremse (s)	1.0	
Bremszeit (s)	0.5	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com